

# Месячный план-график ремонтов на Май 2015 г.

Цех  
Участок  
Бригада **Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)**

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1			Трансформатор силовой Т - 61 (К90 -- ТП-6)	ТМЗ - 1000	22	Т	03.05.15	Суслабов А	
2			Шкаф ввода 0,4 кВ с выключателем Э16В (К90 -- ТП-6)		13,7	К	03.05.15	Суслабов А	
3			Шкаф ввода 10 кВ Ф - 17 (К90 -- ТП-6)		4,1	Т	03.05.15	Суслабов А	
4			Конденсаторная установка КУ - 1 (К90 -- ТП-6)		10	К	27.05.15	Полуяков	
5			Соединительная шина от шкафа ввода до панели щитов (К90 -- ТП-6)		0,5	Т	03.05.15	Суслабов А	
6			Освещение ТП - 6 (К90 -- ТП-6)		2,5	Т	14.05.15	Суслабов А	
7			Панель распределительная фидера 1, 2, 13, 14 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	23.05.15	Полуяков	
8			Панель распределительная фидера 3, 4, 15, 16 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	23.05.15	Полуяков	
9			Панель распределительная фидера 5, 6, 17, 18 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	23.05.15	Полуяков	
10			Панель распределительная фидера 7, 8, 19, 20 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	23.05.15	Полуяков	
11			Панель распределительная фидера 9, 10, 21, 22 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	17.05.15	Корсакин	
12			Панель распределительная фидера 11, 12, 23, 24 (К90 -- ТП-6)	ЩО - 70	5	К	23.05.15	Корсакин	
13		728363	Ячейка 10кВ с ВВ Ф - 8 (ГПП -- КРУН)	ВВТЕЛ-10-2 У2	1	П	13.05.15	Корсакин	

*Продублировано*

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Кoeffициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
32		5	ГПП(Ф-3) - ТП 3	АСБ-10-3 -150 (580 м)	6,4	Т	17.05.15.	Корякин	
33		6	ГПП(Ф-6) - ТП 3	АСБ-10-3 -150 (580 м)	6,4	Т	18.05.15.	Устинов	
34	0	0	Ячейка 0,4 кВ с автоматом Ф-3 (К54 -- ТП-3)	АВМ-10	3	Т	05.05.15.	Корякин	
35		12	ГПП (Ф-15) - ТП 5	ААБ2Л-10 -3-70 (540 м)	5,4	Т	18.05.15.	Устинов	
36		13	ГПП (Ф-16) - ТП 5	ААБ2Л-10 -3-70 (540 м)	5,4	Т	18.05.15.	Устинов	
37		14	ТП 5 (Ф 5) - ТП 6 (Ф1)	АВВГ 4 - 120 (280 м)	2,8	Т	14.05.15.	Устинов	
62			ГПП (Ф18) - ТП 7	ААБл-3х70(и (725 м)	5,8	Т	10.05.15.	Устинов	
63			ГПП (Ф19) - ТП 7	ААБл-3х70(и (725 м)	5,8	Т	10.05.15.	Устинов	

Конец отчета  
06.05.2015

Прочувствованно